

Aneks nr 1
do umowy nr GP.P/5/2023 w zakresie Części 1

zawarty w dniu 29.11.2023 roku w Pątnowie pomiędzy:

Gminą Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów,

NIP: 832-19-79-664, REGON: 730934714

którą reprezentuje:

Jacek Olczyk – Wójt Gminy Pątnów

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Pątnów – Aleksandra Kasprzak,

zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym”

a

firmą **Ekologika Sp. z o.o.**

ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

NIP: 537-263-09-70 REGON: 362091752 KRS: 0000567879

(wpisać w umowie Nr KRS, Nr PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę), zwaną dalej **Wykonawcą**, którą reprezentuje:

Piotr Kurasyk – Prezes Zarządu

o następującej treści:

Preambuła

1. W dniu 04.09.2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] została zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: „**ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PĄTNÓW**” - **dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji kotłów na pellet, w zakresie Części 1: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych.**
2. Projekt „**ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PĄTNÓW**” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa: XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie: XIII .2 REACT-EU dla OZE; umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0040/21, aneksy Nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0040/21-01 oraz UDA-RPLD.13.02.00-10-0040/21-02.

§ 1

Postanowienia wstępne i zakres zmian

1. Strony oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/5/2023 [zwanej dalej: „Umową”], w wyniku przeprowadzonych w terenie audytów, stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian w tabeli „Lista uczestników projektu” na str. 2 PFU, w zakresie obejmującym ilości zestawów instalacji solarnych, lokalizacji części z nich oraz wysokości przewidywanej stawki podatku VAT.
2. Zgodnie ze zmianami zamontowanych zostanie 11 zestawów złożonych z 2 kolektorów płaskich i zbiornika CWU każdy oraz 5 zestawów złożonych z 3 kolektorów płaskich i zbiornika CWU każdy. Lokalizacja kilku instalacji ulega zmianie ze względu na brak technicznych możliwości montażu w pierwotnie przewidywanym miejscu. Ponadto zmianie ulega naliczenie stawki podatku VAT, która dla wszystkich lokalizacji instalacji wynosi 8%.
3. Zmianie ulega termin wykonania przedmiotu umowy, w związku z zaistnieniem problemów dotyczących realizacji montażu instalacji solarnych. W tym zakresie Wykonawca skierował wniosek z opisem przyczyn opóźnienia.
4. Zmiany, o których mowa powyżej są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i są zgodne ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie Strony podnoszą, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Umowy, a ponadto łączna ich wartość jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego w Umowie.
5. Mając na uwadze okoliczności opisane powyżej, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp a także § 24 ust. 2 lit. d) i ust. 3 Umowy, Strony dokonują zmiany w Umowie w ten sposób, że nastąpi montaż instalacji zgodnie z wynikami przeprowadzonych audytów oraz naliczenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Zmiana terminu realizacji i wysokości wynagrodzenia

1. Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 1 Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia 11.12.2023 r., rozumianego jako dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.”

2. Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 1 Strony dokonują zmiany § 10 ust. 1 lit. a Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, za prace składające się na przedmiot umowy, określony w § 1, w wysokości:

- a. Część nr 1: 401 481,60 zł brutto, (słownie: czterysta jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 60/100), w tym podatek VAT w kwocie 29 961,60 złotych, wynagrodzenie netto: 371 520,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).”

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z datą jego podpisania.
3. Załącznikiem do niniejszego aneksu jest tabela „Lista uczestników projektu” podsumowująca wprowadzone zmiany.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT

dr Jacek Olczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

WYKONAWCA

Ekologika

Pracownik Zarządu

Piotr Kuraszek

Ekologika Sp. z o.o.

Rzeczyca ul. Polna 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP 5372630970 KRS 0000567879

tel. 506 220 740, fax. 83 371 66 62

e-mail: biuro@ekologika.info www.ekologika.info

GMINA PĄTNÓW

woj. Łódzkie, pow. Wieluński

98-335 Pątnów 48

tel./fax (43) 8865220

NIP 832-19-79-664. REGON 730934714