



województwo łódzkie
dotacje 2023

Zadanie współfinansowane z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego



ogrody przyjazne naturze

ZP.271.2.13.2024

Aneks nr 1 do umowy nr GP.P/12/2024 z dnia 29.11.2024 r.

zawarty dnia 09.12.2024 r. w Pątnowie

pomiędzy:

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Pątnów – Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Aleksandry Kasprzak**

a

Panem **Michałem Maciejewiczem**, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą **AQUAGARDEN Michał Maciejewicz z siedzibą w Ręcznie**, ul. Leśna 4/5, 97-510 Ręczno – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP 7712815883, REGON 100701432, zwanym dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strony oświadczają, że podczas realizacji przez Wykonawcę Umowy nr GP.P/12/2024 z dnia 29.11.2024 r. (dalej zwanej: Umową), której przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu zieleni „Ogród na skarpie” w Pątnowie” podjęto decyzję o wykonaniu odprowadzenia wód opadowych z rynien od budynku oraz wykonaniu prac związanych z usunięciem kolizji z siecią energetyczną średniego napięcia.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie prac opisanych powyżej nie wynika z Umowy, jednakże prace te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy. Pominięcie ich na tym etapie może skutkować tym, iż cel realizacji Umowy nie zostanie w pełni osiągnięty.
3. Strony podnoszą, że realizacja tych prac w dacie realizacji Umowy nie zmienia ogólnego charakteru Umowy - przy uwzględnieniu, w szczególności, zakresu prac opisanych w projekcie budowlanym, a łączna wartość planowanych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego w Umowie.

§2



województwo
łódzkie | dotacje
2023

Zadanie współfinansowane z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego



ogrody przyjazne naturze

ZAKRES ZMIAN

1. Mając na uwadze okoliczności opisane w § 1 ust. 1 Aneksu nr 1, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp Strony dokonują zmiany w Umowie w ten sposób, że Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace dodatkowe, których zakres został szczegółowo opisany w dokumencie pn. „Kosztorys na roboty dodatkowe”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu (dalej: Roboty Dodatkowe).
2. Zgodnie z § 3 ust. 11 Umowy wartość Robót Dodatkowych Strony ustaliły na kwotę **15 204,50 zł** (słownie: piętnaście tysięcy dwieście cztery złote 50/100) brutto.

§ 3

ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Mając na uwadze treść § 1 Aneksu nr 1 Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1 Umowy w zakresie Części 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

Część 1:

173 076,83 zł netto

plus należny podatek VAT 23% w wysokości **39 807,67 zł**,

co stanowi kwotę **brutto 212 884,50 zł** (słownie: **dwieście dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote/100**).

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z datą jego podpisania.
3. Załącznik do Aneksu stanowi jego integralną część.
4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

WYKONAWCA



GMINA PĄTNÓW
woj. Łódzkie, pow. Wieluński
98-335 Pątnów 48
tel./fax (43) 8865220
NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT
dr Jacek Olczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak